



GEREEDMELDINGSFORMULIER WARMTE-INSTALLATIE

Gereedmelding: verwarmingsinstallatie en warm tapwaterinstallatie

Projectomschrijving

Projectnummer

Leveringsadres

Straatnaam

 Woonhuis

nieuw / renovatie*

*doorhalen wat niet van toepassing is

Huisnummer

 Bedrijf

nieuw / renovatie*

Postcode

Plaats PURMEREND

Verwarmingsinstallatie

Vorbereiding uitgevoerd door installateur

Datum

Paraaf installateur

dt = 20 / 30 / 40 °Celsius

dp = 10 / 15 / 20 kPa anders, nl.

4 bar * 1,5 = 6 bar

PN 6 bij 8,4 bar (PN 6 * 1,4)

PN 10 bij 14 bar (PN 10 * 1,4)

Tijdsduur afpersen: 1 uur

Type verwarming (Vloer / cv / lucht)	Ruimte	Vermogen	Liters/h*	Gewenste installatie	Werkelijke instelling	Type ventiel
	Woonkamer					
	Woonkamer					
	Woonkamer					
	Keuken					
	Bijkeuken					
	Badkamer					
	Badkamer					
	Slaapkamer 1					
	Slaapkamer 2					
	Slaapkamer 3					
	Slaapkamer 4					
	Hal					
	Zolder					
	Garage					
	Totaal					

*Waterhoeveelheid ten behoeve van C.V.-installatie (af te lezen op warmtemeter)

De geconstateerde ontwerp-afwijking: zie meldingsbericht d.d.

De geconstateerde installatie-afwijking:

Warm tapwaterinstallatie

CW klasse 4 / 5

Ondergetekende installateur verklaart bij ingebruikname dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en dat de aanleg / uitbreiding / wijziging van de in dit rapport vermelde installatie is gecontroleerd.

Eindcontrole uitgevoerd door:

Installateur

Datum

Paraaf installateur